

# 工 事 経 歴 書

A H 削 進 協 会

〒989-3212

宮城県仙台市青葉区芋沢字横向山78番3号

黒澤工業株式会社 内

Tel 022-395-8727

Fax 022-394-6438

施 工 実 績 表

(2008年04月01～2009年03月31日)

発注者	工 事 件 名	施工場所	施工期	用途	土 質	機種	幹管径	本管径	スパン	推進延長		特記事項
秦 野 市	秦野AH削進工事	神奈川県 秦野市	2008.04	下水道	砂礫	MD	500	200	1	15.00		
古 河 市	平成19年度霞ヶ浦用水(二期)農業水利 事業八千代支線その1-1工事	茨城県 古河市	2008.04	下水道	玉石混じり 砂礫	MD	600	400	1	20.00		
伊勢崎ガス(株)	伊勢崎ガスK300幹管推進工事	群馬県 伊勢崎市	2008.04	ガス	玉石混じり 砂礫	SD	300	-	1	15.00		
平 塚 市	土屋地区農業集落排水事業管路築造工 事その9	神奈川県 平塚市	2008.04	下水道	砂礫	SD	400	200	1	20.00		
武 州 ガ ス (株)	的場ガス新設工事	埼玉県 川越市	2008.05	ガス	砂礫	SD	400	-	1	14.00		
民 間 工 事	横浜市旭区鶴ヶ峰計画	神奈川県 横浜市	2008.08	下水道	粘性土	MD	600	450	1	7.30		
厚 木 市	平成19年度公共下水道山際第1排水区 幹線工事13工区	神奈川県 厚木市	2008.09	下水道	粘性土	SD	300	200	4	3.50 3.50	4.00 4.00	取付管
神 奈 川 県	神奈川県畜産技術センター増築に伴う 排水工事	神奈川県 海老名市	2008.09	下水道	粘性土	SD	300	150	1	9.20		取付管
武 州 ガ ス (株)	嵐山町ガス管新設工事	埼玉県 嵐山町	2008.10	ガス	硬質土	SD	400	-	1	9.20		
松 阪 市	松阪AH削進工事	三重県 松阪市	2008.10	下水道	砂礫	SD	250	-	1	6.20		
秋 田 市	寺内大小路線配水管布設替工事	秋田県 秋田市	2008.11	上水道	砂礫	SD	300	-	1	10.10		秋田臨海鉄道横断
武 州 ガ ス (株)	坂戸市赤尾ガス管新設・撤去工事	埼玉県 坂戸市	2008.11	ガス	砂礫	SD	500	-	1	12.00		
高 岡 市	佐野1号污水枝線第7号工事	富山県 高岡市	2008.11	下水道	玉石混じり 砂礫	SD	500	150	1	5.00		

施 工 実 績 表

(2008年04月01～2009年03月31日)

発注者	工 事 件 名	施工場所	施工期	用途	土 質	機種	幹管径	本管径	スパン	推進延長		特記事項
高 島 市	本庄小学校下水道接続工事	滋賀県 高島市	2008.11	下水道	砂礫	SD	300	200	1	9.60		
四 日 市 市	300耗配水本管布設工事	三重県 四日市市	2008.11	上水道		SD	250 300	150	2	6.20	5.50	
堺 市	辻之外整備下水道管布設工事	大阪府 堺市	2008.11	下水道	砂礫	SD	300	150	1	12.60		
船 橋 市	谷津管渠布設工事(その20)	千葉県 船橋市	2008.11	下水道	粘土・砂	LD	700	500	1	17.00		
さいたま市	芝川第12処理分区下水道工事 (南建-20-14)	埼玉県 さいたま市	2008.12	下水道	砂	SD	400 350	200	2	25.70	2.80	
武州ガス(株)	川島町中山ガス管新設工事	埼玉県 川島町	2008.12	ガス	軟弱土	LD	700	-	1	3.50		
洋 野 町	種市污水管渠(20-1号)工事	岩手県 洋野町	2009.01	下水道	軟岩	SD	300	150	1	17.25		
横 浜 市	北部処理区港北区日吉地区下水道 再整備工事(その2)	神奈川県 横浜市	2009.01	下水道	軟弱土	LD	800	600	2	2.40	4.20	
厚 木 市	平成20年度公共下水道第15(依知第2) 処理分区改築工事40-1工区	神奈川県 厚木市	2009.02	下水道	砂礫	SD	400	200	1	15.80		
八 潮 市	20-5処理分区枝線管渠その5工事	埼玉県 八潮市	2009.02	下水道	砂質シルト	SD	400	200	1	14.50		
相 馬 市	下水道管布設工事	福島県 相馬市	2009.02	下水道	粘性土	SD	400	200	1	13.00		
大 槌 町	浪板地区管路(第11工区)新設工事	岩手県 大槌町	2009.02	下水道	玉石混じり 砂礫	SD	400	150	1	22.10		
仙 台 市	名取川左岸第1分区枝線49	宮城県 仙台市	2009.02	下水道	玉石混じり 砂礫	SD	400	200	2	10.80	7.30	



施 工 実 績 表

(2009年04月01～2010年03月31日)

発注者	工 事 件 名	施工場所	施工期	用途	土 質	機種	幹管径	本管径	スパン	推進延長		特記事項
南アルプス市	金山沢川水力発電所(集水・導水路)工事	山梨県南アルプス市	2009.04	発電用水	コンクリート躯体	LD	900	500	1	6.30		
藤 沢 市	柄沢下水道市道関谷線雨水管渠付く像工事	神奈川県藤沢市	2009.04	下水道	ローム・砂礫	SD	400	300	1	9.73		
東京電力(株)	池子線ケーブル不良取替工事	神奈川県逗子市	2009.04	電力	泥岩	LD	700	500	1	20.80		
塩 釜 市	20-補北浜四丁目污水枝線築造工事	宮城県塩釜市	2009.06	下水道	粘性土 (CCP改良体)	SD	400	200	1	36.50		
小 浜 市	金屋第五工区污水管渠工事	福井県小浜市	2009.06	下水道	砂礫	SD	400	200	1	10.50		
天 童 市	平成21年度 清池東21-2工区管渠築造工事	山形県天童市	2009.07	下水道	砂礫	SD	400	200	1	9.00		
塩 釜 市	21-単藤倉二丁目地内污水取付管工事	宮城県塩釜市	2009.07	下水道	砂質土 (CCP改良体)	SD	400	150	1	8.00		
大 磯 町	大磯38-6污水管船整備工事	神奈川県大磯町	2009.08	下水道	砂礫	SD	350	250	1	4.00		
東 レ (株)	東レ名古屋事業場ノ三菱ふそう供給線 先行工事	愛知県名古屋市	2009.08	ガス	シルト	MD	600	400	1	3.40		
高 岡 市	戸出3号污水枝線 第4号工事	富山県高岡市	2009.10	下水道	玉石混り砂礫	SD	350	150	1	5.00		
相 模 原 市	公共下水道相模原系整備工事(5工区)	神奈川県相模原市	2009.10	下水道	ローム	SD	300	200	8	計49.75m		
大 仙 市	北檜岡地区簡易水道配水管布設替(神宮寺バイパス関連)工事	秋田県大仙市	2009.10	上水道	礫混り粘性土	SD	400	150	1	19.50		
船 橋 市	船橋市西浦下水処理場建設工事その9	千葉県船橋市	2009.11	下水道	砂	LD	800	600	1	3.37		

施 工 実 績 表

(2009年04月01～2010年03月31日)

発注者	工 事 件 名	施工場所	施工期	用途	土 質	機種	幹管径	本管径	スパン	推進延長		特記事項
小 浜 市	多賀市場污水管線取付管布設工事	福井県 小浜市	2009.11	下水道	砂礫	SD	350	200	6	29m×6スパン		
塩 釜 市	21-補北浜四丁目污水枝線築造工事	宮城県 塩釜市	2009.12	下水道	砂質土	SD	400	200	1	36.43		
那 須 烏 山 市	公共下水道管渠築造工事第3工区	栃木県 那須烏山市	2009.12	下水道	砂礫	SD	400	200	1	10.50		
小 川 町	公共下水道1-6分区9-2号枝線工事	埼玉県 小川町	2009.12	下水道	砂礫	SD	400	200	1	14.70		
会 津 美 里 町	公共下水道管渠埋設工事(本郷1工区)	福島県 会津美里町	2010.01	下水道	玉石混り砂礫	SD	400	100	1	8.50		
東 京 都	品川区東品川一丁目付近再構築 その2工事	東京都 品川区	2010.02	下水道	シルト	SD	350	250	1	27.44		
見 附 市	合流改善No.7雨水貯留引抜管設置工事	新潟県 見附市	2010.02	排水	粘性土	LD	1000	—	1	25.50		
富 士 市	天間川成島568号線ほか管路新設工事	静岡県 富士市	2010.02	下水道	転石混り砂礫	SD	400	200	3	8.00 6.50	8.90	
米 沢 市	平成21年度公共下水道事業東部污水管 布設工事第8工区	山形県 米沢市	2010.02	下水道	玉石混り砂礫	SD	400	100	1	5.00		
仙 台 市	名取川左岸幹線工事49	宮城県 仙台市	2010.02	下水道	玉石混り砂礫	SD	400	200	2	計29m		
洋 野 町	洋野町公共下水枝線工事	岩手県 洋野町	2010.02	下水道	軟岩	SD	400	200	1	20.00		JR八戸線
大 槌 町	浪板地区(第1工区)新設工事	岩手県 大槌町	2010.02	下水道	玉石・岩	SD	400	200	1	24.00		JR山田線
東 ㄱ (株)	東ㄱ名古屋事業場第二工場供給線 その1工区	愛知県 名古屋市	2010.03	ガス	シルト・松杭	MD	500	200	1	3.50		















施 工 実 績 表

(2015年04月01～2016年03月31日)

発注者	工 事 件 名	施工場所	施工期	用途	土 質	機種	幹管径	本管径	スパン	推進延長		特記事項
会津若松市	農業集落排水事業管路施設工事(三本松中央工区)	福島県会津若松市	2015.04	下水道	礫混り砂質土	SD	400	200	1	4.52		
市川市	公共下水道支線管渠布設工事その5	千葉県市川市	2015.04	下水道	砂質土	SD	400	250	1	2.40		
秋田市	下管渠039号公共下水道築造工事	秋田県秋田市	2015.05	下水道	礫混り粘性土	SD	400	250	1	38.0		
川口市	改良7号鳩ヶ谷地区配水管布設工事	埼玉県川口市	2015.09	上水道	玉石混り砂質土	MD	450 600	—	2	11.00	4.20	
川口市	改良7号鳩ヶ谷地区配水管布設工事	埼玉県川口市	2015.09	上水道	玉石混り砂質土	MD	450	—	1	11.00		
仙台市	第3南蒲生幹線工事1に関する 圧送管接続工事	宮城県仙台市	2015.09	避難口	砂	LD	800	400	1	20.00		
東京都	豊洲地区6-1街区下水道工事	東京都江東区	2015.10	下水道	砂質土	MD	500	HP250	1	7.40		
東京都	美住給水所から東村山浄水所間 送水管新設工事	東京都東村山市	2015.10	上水道	礫混り粘性土 鉄筋コンクリート	SD	300	—	2	9.00	9.00	垂直掘り (鉄筋Con撤去)
川口市	南部第3処理分区污水管枝線その5工事	埼玉県川口市	2015.10	下水道	玉石混り砂質土	SD	300	200	1	3.80		
安城市	公共下水道築造工事(平貫工区その2)	愛知県安城市	2015.11	下水道	砂質土 鉄筋コンクリート	SD	300	200	1	15.70		
高岡市	戸出3号(戸出吉住地内)污水枝線第5号工事	富山県高岡市	2015.11	下水道	転石混り砂礫層	SD	300	100	1	4.80		
高岡市	戸出5号(戸出吉住地内)污水枝線第2号工事	富山県高岡市	2015.11	下水道	転石混り砂礫層	SD	300 400	100 150	2	9.50 3.00	3.80	
仙台市	長町電線共同溝工事	宮城県仙台市	2015.11	電力	玉石混り粘性土	SD	400～ 250	—	4	10.00		
秋田市	水道第37号御野場七丁目線配水管整備工事	秋田県秋田市	2015.11	上水道	シルト層	SD	400	200	1	4.50		









